

# 新病院通信

～Vol.9～



## 現場からのお知らせ

《継続》 建築工程の遅れが生じており、対策として12月より作業時間の延長を実施しております。近隣の皆さまには大変なご迷惑をお掛けしておりますが、照明や騒音等周辺環境に十分配慮した上で作業を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。



## 完成予定図

「新病院の完成予想図を見たい!」というご要望を頂きましたので、今回は現状計画における完成予想図を掲載いたします。

外観



待合



病室



## 工事進捗報告



全体写真(病院北西より撮影)



型枠組立工事の様子



## 2月工事スケジュール

1月末にて病院北側の1階床面のコンクリート打設を完了しております。今月は1階部分に関して壁・梁スラブの型枠組立、梁スラブ配筋、コンクリート打設等を実施し、1階立上り躯体の50%程度の完成を目標に、作業を進めて参ります。