

新病院通信

～Vol.13～



現場からのお知らせ

工事計画の遅延により、日曜作業を実施させて頂くこととなりました。解体工事等の大きな騒音が発生する作業は行わず、時間は18時迄と致します。近隣にお住まいの皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い致します。



いよいよ、立体駐車場の工事がスタートしました！

新病院立体駐車場について、入札の結果、本体建設工事の施工会社である五洋建設が工事を請け負うことが決定しました。2階建3層自走式で、完成すると平面駐車場と合わせて最大162台の駐車が可能です。工事スケジュールとしては、9月末の完成を目標に、6月初旬から南西面の外構工事を開始し、7月より基礎工事に取り掛かる予定となっております。



立体駐車場イメージ



工事進捗報告 (5月末)



全体写真(病院北西より撮影)



3階北側部分



6月の工事スケジュール

5月末にて、3階までの躯体工事と1階部分の壁ボード張りが完了しており、外構面では救急搬入路設置工事に着手しました。6月は4階躯体、1階天井下地、2・3階の壁ボード張りを進めると共に、設備工事にて1・2階の天井内配管・配線工事等を行って参ります。また、6月初旬より立体駐車場工事にも取り掛かって参ります。