

新病院通信

～Vol.2～



現場からのお知らせ

- 工事車輛について、周辺地域に対する運行上の安全・環境面での注意義務に関して、運転者への指導を徹底して参ります。
- 周辺道路への砂埃等に関して、道路への散水、車輪部分の水洗いの徹底等、対策を行います。



工事進捗報告 (5月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




地下免震層の掘削は60%程度完了



杭打ち後の杭頭処理を進めています



6月工事スケジュール



6月に関しても、引き続き地下免震層の掘削と基礎工事を行います。掘削・杭頭処理と並行して、6月中旬より杭頭補強筋溶接、基礎地中梁の配筋を進めて参ります。