



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.2

平成29(2017)年
11月30日(木)
第02号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



新倉庫の基礎ができました



東館の周りには足場が組まれています



市役所南東部の擁壁のみ先行して工事しま

お知らせ

- 庁舎敷地南側に工事車両の出入り口を設けています。
- 東館の改修工事に際し、建物の周辺に足場が設置されていますが、東館にある部署(ふくし課、地籍調査推進室)は従来通り現在の場所で執務を行います。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(10月～12月)									工事内容
10月			11月			12月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
									新倉庫棟の基礎工事も完了し、これから建屋の工事に着手します。完成は平成30年2月の予定です。なお、庁舎敷地の擁壁等についても、新倉庫棟の南東部分のみ先行して工事を行う予定です。 また、東館の外壁工事(目地や塗装の補修)についても着手し、まずは足場を設置しました。
		新倉庫棟基礎工事							
			新倉庫棟土間・建方工事						
					新倉庫棟擁壁等工事				
			東館改修工事						

お願い

自転車置き場の位置が
庁舎の前(西側)軒下に

変わっています。

バイクや自転車で

お越しの方は

ご注意ください。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
▶ 新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備