



古のロマンのまら  
さかいで

## 坂出市役所本庁舎建て替えレポート

# 新庁舎がでっきょるよ!

vol.6

平成30(2018)年  
10月12日(金)  
第06号

発行  
坂出市総務部  
総務課管財係

### 現況の写真



杭工事を終え、山留工事を進めています。



鋼矢板という11mの鉄板を差し込んでいます。



井戸は地下75mまで掘り進めます。

### お知らせ

- 北館にあったかいご課は合同庁舎2階へ移転しています。
- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 敷地東の出入口は使用できません。お手数ですが南側へお回りください。

### 工事の進捗状況

3か月スケジュール(9月～11月)									工事内容
9月			10月			11月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
杭工事			山留工事			一次掘削			杭工事が無事終了し、続く山留工事も間もなく完了する予定です。この後は建物の真下部分、免震装置が据え付けられるピットの掘削に着手します。また、敷地の北東では井戸の掘削を行っています。新庁舎ではこの井戸水を利用し、植樹への散水やトイレの洗浄を行います。なお、北側で行っていた下水道の改修工事が終了したため、仮囲いは元の位置に戻っています。
			井戸掘削						
			北側下水道改修工事 (新庁舎の工事とは別)						

### お願い

本庁舎正面付近の

交通量が増えています。

危険ですので

自動車でお越しの方は

徐行を徹底してください。



全体  
工程

STEP\_1  
南倉庫解体

STEP\_2  
新倉庫棟建設  
東館改修

STEP\_3  
北館・食堂棟解体

STEP\_4  
▶ 新庁舎建設

STEP\_5  
旧庁舎解体

STEP\_6  
外構整備