

**STEP\_0 現況図**

既存：90台      既存：140台

**STEP\_1 南倉庫等解体**

・仮設ゴミ置場の建設。  
・駐輪場2撤去後、南倉庫、組合事務所、ゴミ置場等の解体。

既存：90台   計画：79台 (-11台)   既存：140台   計画：100台 (-40台)

**STEP\_2 倉庫棟建設**

・倉庫棟の建設。  
・既存東館の改修（防災設備増強、外壁美装）。

既存：90台   計画：79台 (-11台)   既存：140台   計画：100台 (-40台)

**STEP\_3 北館・食堂棟等解体・北側外構撤去**

・倉庫棟の供用開始。  
・北館、駐輪場1、休憩所 機能移転の上、解体。  
・電気・給排水・消火設備の盛替の後、食堂棟の解体。  
・北側植栽の撤去、記念樹の仮移植、銅像の仮移設（台座共）

既存：90台   計画：65台 (-25台)   既存：140台   計画：0台 (-140台)

**STEP\_4 新庁舎建設・北側外構整備**

・新庁舎と駐輪場、ゴミ置場等の建設。

既存：90台   計画：65台 (-25台)   既存：140台   計画：0台 (-140台)

**STEP\_5 本館解体・外構撤去**

・新庁舎の仮使用開始。  
・既存本館、ATM等 機能移転の上、解体。  
・仮設ゴミ置場の解体。

既存：90台   計画：50台 (-40台)   既存：140台   計画：134台 (-6台)

**STEP\_6 外構整備**

・外構、回廊等の整備。

既存：90台   計画：125台 (+35台)   既存：140台   計画：134台 (-6台)

凡例

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>	新築建物
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:cyan; border:1px solid black;"></span>	解体建物
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:gray; border:1px solid black;"></span>	既存建物
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:1px dashed red;"></span>	新築予定部分
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	駐車場
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green;"></span>	駐輪場
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-left:2px solid blue;"></span>	車両動線
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-left:2px solid red;"></span>	メインエントランス
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-left:2px solid orange;"></span>	サブエントランス
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:2px dashed blue;"></span>	仮囲い
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:2px dashed green;"></span>	電気