



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.5

平成30(2018)年
7月20日(金)
第05号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



北館の解体が終了しました。



地下の岩盤まで届く杭を作成しています。



杭は深い所では地表下58mにまで及びます。

お知らせ

- 北館にあったかいご課は合同庁舎2階へ移転しています。
- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 敷地東の出入口は使用できません。お手数ですが南側へお回りください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(7月～9月)									工事内容
7月			8月			9月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
		北館電柱移設					山留工事		北館の解体が終了し、庁舎北側の電柱移設もほぼ完了しています。 また、敷地の北東部分にて井戸を掘削します。新庁舎に直接関係するものとしては、建物の基礎を地下の岩盤に固定するため、30本の杭を作成する工事を行っています。 杭工事の完了後は、続けて山留工事(地面を深く掘削する際に、周囲が崩落しないような処置をする工事)に取り掛かります。
		杭工事					井戸掘削		
		北側下水道改修工事 (新庁舎の工事とは別)							

お願い

**本庁舎正面付近の
交通量が増えています。**

危険ですので

自動車でお越しの方は

徐行を徹底してください。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備