



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.7

平成30(2018)年
11月22日(木)
第07号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



現地盤から約5mまで掘削していきます。



鋼矢板が倒れないよう鉄骨で支えています。



クレーンが乗るための構台を据えました。

お知らせ

- 北館にあったかいご課は合同庁舎2階へ移転しています。
- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 敷地東の出入口は使用できません。お手数ですが南側へお回りください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(10月～12月)									工事内容
10月			11月			12月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
山留工事			矢板補強・構台架設			基礎掘削			鋼矢板を打ち終わり、建物基礎および免震ピットの掘削にとりかかりました。また、鋼矢板を固定するための鉄骨の設置や、クレーンに乗せるための構台の据え付けも行っています。 井戸掘削も地下75mまで掘削し、無事終了しました。 庁舎北側では下水道の改修が終了しましたが、引き続き東側、南側の水道管改修工事が行われています。
井戸掘削									
北側下水道改修工事(新庁舎の工事とは別)			東、南側水道管改修工事(新庁舎の工事とは別)						

お願い

本庁舎周辺で

工事に伴い通行止め等が

発生しています。

特に自動車でお越しの方は

十分にご留意ください。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備