



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.12

令和元(2019)年
8月30日(金)
第12号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



2階の床にコンクリートを流し入れています。



2階の柱が立ち上がっています。



3階床現況。手前に見えるのは現庁舎の屋上です。

お知らせ

- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- デマンドタクシー乗り場を本庁舎正面出入口の南側に移動しています。
- 9月13日～28日(予定)まで、車両の出入口が現在より南側へ移動しま
す

工事の進捗状況

3か月スケジュール(7月～9月)									工事内容
7月			8月			9月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
									1階部分の躯体工事が完了し、順調に2階、3階と工事を進めています。およそ1.5ヶ月に1階分が完成するといったペースです。 上に掲載している写真は、現庁舎の屋上から撮影していますが、どんどん現場が近づいてきており、進み具合が実感できます。
			2階 配筋、コンクリート打設						
3階 配筋、コンクリート打設						4階 配筋			
								1階 内装	

お願い

本庁舎西側歩道の側溝を改修する工事により9月中旬から車両の出入口が一時期変更となります。
係員の指示に従って**進入、駐車をお願いします。**



全体工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備