



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきよるよ!

vol.14

令和元(2019)年
12月10日(火)
第14号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



手前に張り出しているのは、部材の搬入口です。



ボードが張られ、部屋の形がはっきりしてきました。



天井の下地が張り巡らされています。(1階)。

お知らせ

●守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。

●デマンドタクシー乗り場を本庁舎正面出入り口の南側に移動しています。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(11月～1月)									工事内容
11月			12月			1月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
4階 配筋、コンクリート打設			屋上階 配筋、コンクリート打設			内装工事			屋上階の配筋、コンクリート打設が終了し、躯体工事が完了しました。内装工事も順調に進んでおり、3階まで壁下地が作られています。 2月には外装の仕上げも終了し、足場の解体とともに新庁舎が姿を現す予定です。 その他、エレベーターの工事、非常用発電機のためのオイルタンクの工事など、設備の工事についても順次取り掛かっています。
外装工事									

お願い

本庁舎敷地内での
車両事故防止のため
駐車場を一方通行に
しています。
安全確保に
ご協力をお願いします。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備