

社会資本総合整備計画（安全・安心のまちづくり）

事後評価書

平成 28年 12月26日

計画の名称	1 安全・安心のまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成27年度（2年間）	交付対象	香川県 坂出市
計画の目標			

坂出市は、西日本有数のコンビナートや密集市街地を抱えており、南海トラフ巨大地震等の発生時には大規模な火災の発生が懸念される。このような中、災害による被害を最小限に抑えるため、自主防災組織の育成・資機材整備の支援、個人住宅の耐震化への助成等により地域の防災力の向上を図っている。現状においては、地震や風水害などから、住民の命を守るため、ホームページ、携帯メール、広報車等複数の方法で避難情報などを発信しているが、いずれも利用者が限定されるなどの課題がある。そこで、住民に対して広く一斉に避難情報などを周知するシステムを整備することにより、住民の安全性、防災性の向上を目指し、安全・安心のまちづくりを実現する。

1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった

防災行政無線を整備することにより、災害時における市民の避難等に関する情報の伝達体制が可能となった。
また、効果促進事業において、避難所以外の施設へ戸別受信機を設置したり、コミュニティFMとの連携、市HP・Twitterへの自動配信等により、放送を聞き取りづらい地域においても情報取得の補完ができています。

計画の成果目標（定量的指標）																								
・迅速で正確な情報伝達収集が可能となる人口（0人【H25】から54,300人【H27】に更新する。）																								
定量的指標の定義及び算定式																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H25当初)</th> <th>中間目標値 (H27末)</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報伝達収集が可能となる人口</td> <td>0人</td> <td>54,300人</td> <td>54,300人 【52,600】 52,600人</td> <td>100.0%</td> <td>(平成28年時点の人口：52,600人)</td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	情報伝達収集が可能となる人口	0人	54,300人	54,300人 【52,600】 52,600人	100.0%	(平成28年時点の人口：52,600人)
	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考																			
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)																					
情報伝達収集が可能となる人口	0人	54,300人	54,300人 【52,600】 52,600人	100.0%	(平成28年時点の人口：52,600人)																			
全体事業費	合計 (A+B+C)	616百万円	A	588百万円	B		C	28百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	4.55%	進捗率 (事業費ベース)	80.1%												
実施事業費	合計 (A+B+C)	493百万円	A	478百万円	B		C	15百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.08%														

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29					
1-A-1	都市防災	一般	坂出市	直接	坂出市	都市防災総合推進事業	防災行政無線整備	坂出市						587.7	477.9	81.3%	完了	
合計													587.7	477.9	81.3%			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H22	H23	H24	H25	H26				
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考		
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29					
1-C-1	都市防災	一般	坂出市	直接	坂出市	坂出市防災情報設備整備事業	コミュニティFM等緊急放送設備	坂出市						28.0	15.2	54.3%	完了	
合計													28.0	15.2	54.3%			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考		
1-C-1	同報系デジタル防災行政無線の屋外スピーカーでの広報を補完し、住民への防災情報の迅速な伝達を図る。																	

その他関連する事業					要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接				事業者	H22	H23	H24	H25				
合計																

A'		B'		C'		$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	4.55%
A'		B'		C'		$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	3.08%

要素事業の事業進捗

計画通り進捗

- ・実施設計および入札により当初計画事業費から減額しているが、内容は計画通り進捗した。

2. 今後の方針

完了