別紙資料12 事業スケジュール (案)

	令和7年度(2025年度)	令和8年度(2026年度)	令和9年度(2027年度)	令和10年度(2028年度)	令和11年度(2029年度)	令和12年度(2030年度)
	7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
事	公募資料作成 DB事業者	選定 基本設計・9	産施設計(18 ヶ月)	新校舎建設工事(24ヶ	月)	既存校舎・ 屋内運動場解体 外構整備
業 ス ケ ジ フルDB方式 コ I ル	あと施工となる解体工事計 考慮した新校舎設計とする 既存校舎・屋内運動場解体 発行着手	既存校舎 屋内連動場 解体計画 為めに 計画を 既存幼稚園 解体設計	庭園用地・ 既存ワール解体 整備 既存幼稚園舎 解体	新屋內運動場建設工事(4カ月+14カ月=18公	既存校会, 屋內運動場 解体設計 7月)	新校舎と同時に基礎工事を行い 上屋工事をあとにすることで 工事ヤードを確保しより安全に 円滑に行うことが可能
		既存 幼稚園令和	既存校舎·既存庫內運動場を利用 9年4月以降、引越·解体着手	グラウ	ンドの一部は利用不可(36ヶ月)	類校書· 粕屋内連動場と利用 →
*		▼防災無線協議開始 防災無線業者道	防災無線 子局21移設			