



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.9

平成31(2019)年
3月29日(金)
第09号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



地下基礎部分の鉄筋を組みます。



鉄筋を型枠で囲い、コンクリートを打設します。



埋め戻し、基礎部の完成です。

お知らせ

●守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。

●工事車両の出入口を庁舎敷地の西、北、東に設けています。周辺をご通行の際には、車両の出入りにご注意ください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(2月～4月)									工事内容
2月			3月			4月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
			基礎配筋	基礎掘削					基礎部分の鉄筋組み、コンクリート打設を経て、埋め戻しを行い、続けて切梁(土が崩れないように鋼矢板を支えていた鉄骨)の解体、免震ピット部分の床・擁壁の作成に取り掛かっています。 その後、新庁舎の最重要部分といえる免震装置の設置を行う予定です。
			型枠作成・基礎コンクリート						
						埋め戻し・切梁解体			
			免震ピット床・擁壁						

お願い

工事車両が頻繁に、
行き来しています。

危険ですので、車両出入時に

通行される方は、
係員の指示に
従ってください。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備